

VERBALE DI PRELIEVO CALCESTRUZZO IN CANTIERE

n. _____ in data ____/____/_____

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di:

- Direttore dei Lavori/Collaudatore
- Tecnico incaricato dal Direttore dei Lavori/Collaudatore

D I C H I A R A

✓ che in data odierna ha provveduto al prelievo di _____ provini aventi classe di resistenza (1 prelievo è composto da 2 provini cubici in cls di lato pari a 15 cm):

C 20/25 C 25/30 C 28/35 C 30/37 altro

Destinazione (indicare la parte strutturale a cui è destinato il calcestruzzo oggetto dei provini):

elementi di fondazione setti in c.a. pilastri

travi e solaio scale tra i solai n. ____ e n. ____

(altro) _____

✓ ha verificato che la compattazione dei provini è avvenuta mediante _____;

✓ ha verificato che il confezionamento dei provini è avvenuto mediante cubiere in _____;

✓ dispone che il prelievo venga identificato dalla sigla _____ apposta sul cubetto mediante:

pennarello indelebile targhetta altro _____;

✓ dispone altresì che i provini vengano custoditi, secondo quanto indicato nelle UNI EN 12390-1 e UNI EN 12390-2, fino alla trasmissione al Laboratorio Autorizzato (art. 59 DPR 380/2001).

Il prelievo è stato eseguito in data ____/____/_____ alle ore ____:____

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore dei Lavori

(o tecnico di sua fiducia)

(timbro e firma)